

Piano degli investimenti 2022-2024

Relazione sugli interventi eseguiti nell'anno 2022

Nel corso dell'anno 2022, gli investimenti realizzati possono essere diversificati in relazione alle risorse economiche utilizzate.

E' quindi possibile distinguere:

Interventi finanziati mediante Contributi in conto capitale

- Contributi statali e regionali derivanti da Accordi di Programma Stato - Regione per il Settore degli Investimenti Sanitari – Programma Investimenti ex art. 20 Legge 67/8, che comprendono:
 - Adeguamento prevenzione incendi di diversi padiglioni - Intervento PI.1: nel corso del 2021 l'intervento, finanziato per 2,048 mil., ha concluso le procedure di affidamento dei lavori, ma l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia dal SARS-COV2 ne ha impedito il concreto avvio. L'intervento, infatti, prevede estese lavorazioni sugli impianti elettrici e antincendio di diversi padiglioni, la cui realizzazione implica notevoli interferenze con le attività sanitarie, incompatibili con la gestione dell'emergenza stessa. Il concreto avvio dei lavori è quindi avvenuto nei primi mesi del 2021 ma la prosecuzione degli interventi è purtroppo rallentata dalla necessità di garantire la continuità delle attività sanitarie. Nel corso del 2022 sono stati realizzati diversi stralci di interventi presso il Padiglione Farmacia, il Padiglione Cattani ed il Padiglione Torre delle Medicine, ma l'impossibilità di garantire la continuità delle lavorazioni, a causa della forte alternanza nella disponibilità degli ambienti, rende difficoltoso il regolare decorso dell'opera, che proseguirà quindi per tutto il 2023;
 - contributo in conto capitale da finanziare con risorse statali e regionali, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 305 del 7 marzo 2016) all'interno del "Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 Legge 67/88 – Addendum". Il finanziamento, pari a 5 mil. di euro (4,75 mil. da risorse statali e 0,25 mil. risorse regionali), è destinato alla realizzazione del nuovo Polo Oncologico Integrato (intervento n. APb 03): il costo complessivo dell'opera è stato fissato dal Piano Investimenti 2020-2022 in Euro 14.200.000,00, di cui Euro 6.200.000 finanziati tramite mutuo ed Euro 3.000.000 tramite contributo della Fondazione Cariparma. Nell'ottobre del 2020 sono state completate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'opera ed i lavori hanno avuto inizio il 25 gennaio 2021. Compatibilmente con le difficoltà determinate dalla necessità di rispettare le norme sul distanziamento sociale e dalla difficoltà di reperimento di alcuni materiali da costruzione, verificatasi nell'autunno, sono proseguiti secondo il cronoprogramma contrattuale. Nel corso del 2022 i lavori sono proseguiti con sufficiente regolarità e l'incremento dei costi dovuto alla revisione prezzi di cui al DL 50/22 è stata in parte ristorata dalla concessione del primo acconto sui contributi previsti dal medesimo decreto; tale somma non è però sufficiente a far fronte all'aumento complessivo del costo dell'opera ed è pertanto in fase di elaborazione una perizia di variante in diminuzione, destinata a stralciare dall'appalto le opere complementari e non indispensabili alla piena

funzionalità del nuovo edificio ed a farne rientrare il costo medesimo nel quadro delle risorse finanziarie disponibili. L'ultimazione dei lavori è ad oggi prevista entro la fine del 2023;

- Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi "AP11 - Rinnovo, potenziamento ed innovazione tecnologie biomediche" di complessivi Euro 5.000.000,00 ed "AP12 - Ammodernamento tecnologie informatiche AOU di Parma" per complessivi Euro 800.000,00. Entrambe gli interventi, compresi nella V° fase del Programma Straordinario Interventi in Sanità di cui all'art.20 della L.67/88, sono entrambe in fase di progettazione ed il concreto avvio delle forniture è previsto per il 2023;
- Altri contributi in conto capitale nell'ambito di diversi programmi statali e regionali di investimento, che comprendono
 - contributo in conto capitale per l'efficientamento energetico del Padiglione Cattani. Il contributo è stato concesso nell'ambito del POR-FESR Emilia Romagna 2014-2020 – Asse 4 - Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici delle aziende sanitarie regionali ed è destinato sia alla sostituzione di tutti i serramenti esterni del Padiglione al fine di ridurre drasticamente la trasmittanza termica ed i conseguenti consumi energetici, sia all'efficientamento dell'impianto di riscaldamento tramite l'installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti. L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro 950.000, di cui Euro 380.000 finanziati con contributo della Comunità Europea, Euro 190.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna ed Euro 380.000 finanziati con mutuo. L'intervento è stato concluso nel corso del 2022 e sono in corso sia il rendiconto alla Regione Emilia Romagna delle spese sostenute, sia l'iter autorizzativo per l'accesso ai contributi GSE nell'ambito del Conto Termico;
 - contributo in conto capitale per la realizzazione dell'intervento "02 - Ammodernamento Impianti di distribuzione ossigeno" per un importo di Euro 43.436,40, destinato alla riqualificazione della rete di distribuzione dell'ossigeno medicale ai padiglioni, la cui realizzazione è prevista per il 2023;
 - Realizzazione sul territorio della regione Emilia-Romagna del Servizio Numero Unico di Emergenza Europeo 112: l'intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede del servizio in parola, da realizzarsi su area di proprietà del Comune di Parma (Ex Macello di Strada Mercati). L'importo complessivo è pari ad Euro 2.090.000,00 di cui Euro 632.000,00 finanziati mediante mutuo. La realizzazione dell'opera, avviata nei primi mesi del 2022, prosegue con regolarità e la sua ultimazione è prevista entro la fine del 2023;
 - Contributi in conto capitale per la bonifica dell'amianto residuo presente nei padiglioni Rasori, Ex Mensa, CEED, Farmacia ed Ex Pediatria, concesso con DGR476/202 e DGR 1633/2020 per un importo complessivo di Euro 258.060,00. La realizzazione delle opere di bonifica prenderà avvio, compatibilmente con le necessità delle attività sanitarie presenti nei padiglioni oggetto di intervento, nel corso del 2023;
- Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera ex DL 34/2020: per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da SARS-COV2, il D.L. 19/05/2020, n°34 ha affidato alle Regioni il compito di adottare piani di riorganizzazione per rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero, prevedendo l'incremento strutturale delle attività di ricovero in terapia intensiva e semintensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura, la disponibilità di aree

idonee all'installazione di strutture movimentabili di terapia intensiva, l'allestimento di percorsi ed aree separate per pazienti potenzialmente COVID o contagiosi in attesa di diagnosi nelle strutture di Pronto Soccorso ed infine l'implementazione di mezzi trasporto secondari. Con il medesimo Decreto Legge, sono state garantite le risorse economiche per la realizzazione degli investimenti in parola. Relativamente a quest'Azienda, gli interventi compresi nel Piano Regionale di Riorganizzazione della rete ospedaliera sono così riassumibili:

- Intervento n°14TI – Realizzazione di 14 ppil TI Ala sud Ospedale Maggiore di Parma – Importo Euro 3.000.000 finanziati per Euro 1.460.696 con fondi ex D.L. 34/20 e per Euro 1.539.304 con donazioni vincolate all'emergenza sanitaria COVID19 ricevute sia dall'Azienda, sia dalla Regione Emilia Romagna. L'opera è stata interamente realizzata nel corso del 2020 al fine di rendere disponibili 14 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per pazienti COVID. La sua collocazione al 4° Piano dell'Ala Sud, originariamente destinato a sede dell'UO di Endoscopia Digestiva, è stata dettata dalla necessità di realizzare l'intervento nel più breve tempo possibile. Gli ambienti, infatti, si presentavano al grezzo e potevano essere rapidamente allestiti a terapie intensive senza necessità di preventive demolizioni. Al termine dell'emergenza, i 14 posti di terapia intensiva verranno trasferiti nella sede definitiva, prevista nell'ex Osservazione Breve Intensiva del Padiglione Centrale;
- Intervento 15TI - Riqualficazione funzionale dell'U.O. 1° Anestesia e Rianimazione Pad. Ala Est per la realizzazione di 9 ppil di terapia intensiva – Importo Euro 2.401.676,04 finanziati per Euro 2.101.676,04 con fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: l'intervento è stato completamente ultimato nei primi mesi del 2022;
- Intervento 13TSI - Riqualficazione funzionale Padiglione Ala Sud per la realizzazione di 16 ppil di terapia semintensiva – Importo Euro 2.881.854,24 finanziati per Euro 2.581.854,24 con fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: la sua realizzazione, avviata nel 2022 dopo il trasferimento dei pazienti ricoverati dai locali oggetto di intervento agli ambienti ristrutturati nell'ambito dell'intervento di cui al paragrafo precedente, è proseguita con regolarità e la sua ultimazione è prevista per la primavera del 2023;
- Intervento 11TSI - Riqualficazione spazi Padiglione Centrale per la realizzazione di 12 ppil di terapia semintensiva – Importo Euro 2.108.855,52 finanziati per Euro 1.808.855,52 con fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: l'intervento è stato realizzato ed ultimato nel 2022;
- Intervento 12TSI - Riqualficazione spazi Padiglione Torre Medicine per la realizzazione di 4 ppil di terapia semintensiva – Importo Euro 362.695,00 interamente finanziati con fondi ex DL 34/20: la progettazione dell'intervento è ultimata e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione all'andamento della curva pandemica e della disponibilità dei locali che ospitano l'UO Malattie Infettive, a partire dal 2023;
- Intervento 19PS – Pronto Soccorso Generale – Ristrutturazione per separazione percorsi COVID – Importo Euro 2.660.000,00 finanziati per Euro 2.360.000,00 con fondi ex DL 34/20 e per Euro 300.000 con Fondo Sanitario Regionale: la progettazione dell'intervento è ultimata e la sua concreta realizzazione è prevista, in relazione all'andamento della curva pandemica, a partire dal 2023;
- Intervento 18PS – Pronto Soccorso Ortopedico – Ristrutturazione per separazione percorsi COVID – Importo Euro 1.428.300,00 interamente finanziati con fondi ex DL 34/20: l'intervento è in corso di realizzazione e la sua ultimazione è prevista, in relazione all'andamento della curva pandemica, per il mese di luglio 2023;

- Intervento 16PS – Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico – Ristrutturazione per separazione percorsi COVID – Importo Euro 1.152.900,00 interamente finanziati con fondi ex DL 34/20: l'intervento è stato oggetto di revisione progettuale in quanto il PS COVID troverà collocazione nei locali attualmente occupati dal Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita, trasferito nel corso del 2022 nella nuova sede di Vaio. Il concreto avvio degli interventi è prevista, in relazione all'andamento della curva pandemica, per il 2023;
- Intervento 17PS – Pronto Soccorso Pediatrico – Realizzazione aree di pre-triage COVID – Importo Euro 140.300,00 interamente finanziati con fondi ex DL 34/20: l'intervento è stato realizzato ed ultimato nel corso del 2022;

Interventi finanziati mediante risorse interne

Le risorse interne, composte dai residui dei mutui stipulati con Monte Paschi di Siena e Cassa Depositi e Prestiti, dai residui dei contributi regionali di sostegno al Piano Investimenti di cui alla DGR 1779/20 e da contributo da soggetti privati, sono state destinate alla realizzazione di interventi minori sugli immobili e sulle tecnologie aziendali per un importo complessivo sostenuto nel 2022 pari a circa Euro 4.670.000,00. Tali interventi hanno riguardato:

- Aggiornamento Tecnologico della Risonanza Magnetica 3T (3.0T), realizzato grazie al contributo di 1.6 MI di Euro concesso dalla Fondazione Cariparma;
- Sostituzioni urgenti non programmabili - Tecnologie biomediche: Acquisizione di tecnologie biomediche necessarie alla sostituzione di apparecchiature obsolete o fuori uso per una spesa complessiva di circa Euro 0,519;
- Sostituzioni urgenti non programmabili - Tecnologie informatiche: Acquisizione di tecnologie informatiche necessarie alla sostituzione di apparecchiature obsolete o fuori uso per una spesa complessiva di circa Euro 0,188;
- Acquisizione di arredi, attrezzature non sanitarie ed autoveicoli necessari alla sostituzione di elementi obsoleti o fuori uso per una spesa complessiva di Euro 0,104;
- Investimenti connessi agli applicativi regionali GRU, GAAC, SEGNALER, PRGLA-FSE finanziati mediante rettifiche dei contributi in conto esercizio per un importo di Euro 0,293;
- Ultimazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della U.O. di Cardiologia Interventistica – emodinamica per un importo sostenuto nel 2022 di Euro 0,142;
- Acquisizione delle tecnologie biomedicali destinate alla cardiochirurgia/terapia intensiva al progetto "Terapie Intensive in Rete" ed all'acquisizione del Morfodensitometro destinato alla UO Radiologia per un importo complessivo di Euro 1,779 interamente finanziato mediante contributi da privati.

Interventi in progettazione al 31/12/2022

Azienda	Programma	Delibera	Fase intervento	N. Intervento	Titolo Intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Azienda	Costo complessivo	Eventuali costi sostenuti nell'esercizio 2022	Eventuali costi sostenuti al 31/12/2022	Note
03 AOsp Parma	Accordo di Programma 2021 V fase 1° Stralcio	DAL 33 del 24.11.2020 A/P V Fase I stralcio	In progettazione	APC 11	Rinnovo, potenziamento ed innovazione tecnologie biomediche	€ 4.750.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ 5.000.000,00	€ -	€ -	
03 AOsp Parma	Accordo di Programma 2021 V fase 1° Stralcio	DAL 33 del 24.11.2020 A/P V Fase I stralcio	In progettazione	APC 12	Ammodernamento tecnologie informatiche AOU di Parma	€ 760.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 800.000,00	€ -	€ -	
03 AOsp Parma	Programma Impianti Ossigeno	DGR 1998/2022 Programma Impianti Ossigeno	In progettazione	02	Ammodernamento Impianti di distribuzione ossigeno Osp.Parma	€ 43.436,40	€ -	€ -	€ 43.436,40	€ -	€ -	

Interventi in corso di realizzazione al 31/12/2022

Azienda	Programma	ex art 20 Legge n. 67/88	Delibera	Anno assegnazione finanziamento	Fase intervento	Num Intervento	Titolo	Intervento Complementare	Data inizio	Data fine lavori prevista	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Azienda	Finanziamento altri	Costo complessivo	Liquidato Finanziamento Stato	Liquidato Finanziamento Regione	Residuo da liquidare Stato	Residuo da liquidare Regione	Costi sostenuti nell'esercizio 2022	Costi sostenuti al 31/12/2022	Motivazione tempi prolungati nella realizzazione dell'intervento (per finanziamenti assegnati prima del 2017)	Nota						
03 ADsp Parma	Accordo di Programma Integrativo Addendum 2016	Si	DAL 66/2016 - Accordo di Programma Addendum 2016	2016	Lavori in corso	APB 03	Realizzazione nuovo Day-Hospital Oncematologico e Centro Prelevi	No	25/01/2021	01/07/2024	Nuova Costruzione	€ 4.750.000,00	€ 250.000,00	€ 6.200.000,00	€ 3.000.000,00	€ 14.200.000,00	€ 3.430.613,23	€ 250.000,00	€ 1.319.386,77	€ -	€ 1.376.549,12	€ 4.828.367,96	1) ritrovamento, durante gli sbancamenti, di molte interferenze (tra cui tubazioni gas medicale) che hanno reso necessaria la riprogettazione degli impianti stessi e l'esecuzione dei relativi spostamenti; 2) ritrovamento, durante gli sbancamenti, di tubazione di gas metano che alimenta il quartiere "Rasori", che ha reso necessaria una berlinese a protezione della condotta, considerata opera definitiva e non provvisoria per contenere il fronte di scavo; 3) Atto vandalico con incendio di un mezzo d'opera e, a seguito di regolare denuncia, successivo sequestro dell'area da parte delle Autorità per le successive indagini. Il sequestro ha impedito la regolare prosecuzione dei lavori per circa 3 mesi.	Finanziamento Altro: Contributo Fondazione Cariparma						
03 ADsp Parma	NUE - Numero Unico Emergenze Europeo 112	No	DGR 2443/19 Numero Unico Emergenze Europeo 112	2019	Lavori in corso	NUE 2	Nuova Centrale Emergenze 112 via del Taglio Parma - ACU Parma	No	06/06/2022	31/08/2023	Riattamento, Acquisto di attrezzature/tecnologie biomediche	€ -	€ 2.090.000,00	€ 632.000,00	€ -	€ 2.722.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.090.000,00	€ 524.313,07	€ 524.313,07								
03 ADsp Parma	Prevenzione Incendi	No	DAL 73 del 25/05/16 Programma prevenzione Incendi	2016	Lavori in corso	P.I. 1	Interventi per adeguamento alla normativa antincendio Padiglioni Farmacia, Direzione Maternità, Centro del Cuore, Cattani, Centrale corpo A, B, e CD, Torre Mediche, Barbieri, Pediatria (D.M. 33/3/2015)	No	10/01/2022	29/12/2023	Adeguamento normativo, Manutenzione	€ 1.945.600,00	€ 102.400,00	€ 1.394.000,00	€ -	€ 3.442.000,00	€ -	€ 102.400,00	€ 1.945.600,00	€ -	€ 677.575,31	€ 677.575,31	1) Necessità di reperire, rispetto all'importo iniziale del finanziamento statale/regionale, ulteriori finanziamenti per la realizzazione dell'opera completa che ha richiesto circa 18 mesi; 2) Affidamento dell'opera avvenuto mediante Accordo Quadro per l'affidamento di attività manutentive di varia natura, la cui aggiudicazione ha richiesto ulteriori 18 mesi; 3) Aggiudicazione avvenuta il 5/3/20 con lavori immediatamente sospesi per emergenza COVID; 4) Avvio effettivo cantiere ulteriormente procrastinato a causa della indisponibilità dei locali oggetto di intervento fino dicembre 2021; 5) Inizio lavori in data 10/01/2022 con esecuzione delle lavorazioni resa difficoltosa dalla perdurante indisponibilità dei locali oggetto di intervento.							
4 ADsp Parma	Piano di Bonifica Amianto	No	DGR476/202 e DGR 1633/2020	2021	Lavori in corso	98	Interventi di bonifica dell'amianto residuo presente nel Padiglione Ex Pediatria	No	01/12/2022	30/06/2023	Manutenzione Straordinaria	€ -	€ 50.470,00	€ -	€ -	€ 50.470,00	€ -	€ -	€ -	€ 50.470,00	€ 41.602,00	€ 41.602,00		Contributo concesso con determinazione n°10776/2021 del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente						
5 ADsp Parma	Piano di Bonifica Amianto	No	DGR476/202 e DGR 1633/2020	2021	Lavori in corso	94	Lavori di bonifica amianto presso il Padiglione CEED	No			Manutenzione Straordinaria	€ -	€ 71.100,00	€ -	€ -	€ 71.100,00	€ -	€ -	€ -	€ 71.100,00	€ 0,00	€ 0,00		Contributo concesso con determinazione n°10776/2021 del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente						
6 ADsp Parma	Piano di Bonifica Amianto	No	DGR476/202 e DGR 1633/2020	2022	Lavori in corso	95	Lavori di bonifica amianto presso il Padiglione Rasori (tubazioni e pavimentazioni)	No			Manutenzione Straordinaria	€ -	€ 78.810,00	€ -	€ -	€ 78.810,00	€ -	€ -	€ -	€ 78.810,00	€ 0,00	€ 0,00		Contributo concesso con determinazione n°10776/2021 del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente						
7 ADsp Parma	Piano di Bonifica Amianto	No	DGR476/202 e DGR 1633/2020	2021	Lavori in corso	98-99	Lavori di bonifica amianto presso il Padiglione Farmacia ed il Padiglione Ex Mensa	No			Manutenzione Straordinaria	€ -	€ 57.680,00	€ -	€ -	€ 57.680,00	€ -	€ -	€ -	€ 57.680,00	€ 0,00	€ 0,00		Contributo concesso con determinazione n°10776/2021 del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente						
																	0	0	0	0,00	0	0								
																	Totali		€ 3.264.986,77	€ 2.348.060,00										

Interventi conclusi dal 1/1 al 31/12/2022

	Azienda	Programma	Delibera	Num Intervento	Titolo	Data inizio	Data fine Lavori	Tipo intervento	Finanziamento Stato	Finanziamento Regione	Finanziamento Azienda	Finanziamento altri	Costo complessivo	Importo contabilizzato al 31/12/2022	Note
2020/02	03 AOsp Parma	POR FESR 2014/2020	D.G.R. 355/2020 PORFESR	02	Padiglione Cattani – riqualificazione energetica con sostituzione di serramenti esterni, installazione di valvole	15/12/2020	25/02/2022	Riqualificazione energetica	€ -	€ 190.000,00	€ -	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	

Azienda sanitaria	Cod_Ministero	Descrizione intervento	Avanzamento al 31/12/2021	Avanzamento al 31/12/2022	PL TI (n)	PL TSI (n)	QE (€)	Fondi art. 2 DL 34	Fondi DL 18/2020 - quota stato	Fondi DL 18/2020 - quota RER	Donazioni decr. Presidente 8-5-2020 n 76	Donazioni aziendali	Altri fondi aziendali	Tecnologie in comodato d'uso	Fondi RER	Donazioni Decr. 125 del 27/07/2021	Note
c) AOSP PARMA	TI-EMR_Parma_266	L'intervento prevede la riqualificazione funzionale di 14 posti letto esistenti dell'U.O. 1° Anestesia e Rianimazione posti al 3° Piano del Padiglione Ala Est, nell'ambito dei quali verranno individuati i 9 posti letto di terapia intensiva previsti dal programma di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera. L'intervento prevede la redistribuzione funzionale interna di ambienti e percorsi, il rinnovamento delle finiture interne ed il potenziamento delle dotazioni impiantistiche, delle tecnologie biomediche, informatiche e degli arredi.	Lavori	Attivato	9	0	2.401.676,04	2.101.676,04							300.000,00		
c) AOSP PARMA	TI-EMR_Parma_267	L'intervento prevede la riqualificazione di ambienti attualmente destinati a degenza in 16 posti letto di terapia semintensiva presso il 2° Piano del Padiglione Ala Sud attraverso una parziale redistribuzione funzionale interna di ambienti e percorsi, il rinnovamento delle finiture interne ed il potenziamento delle dotazioni impiantistiche, delle tecnologie biomediche, informatiche e degli arredi. I costi sono relativi alle tecnologie informatiche e biomediche necessarie alla possibilità di staffare a terapia intensiva i 16 posti letto di terapia semintensiva di cui al rigo precedente (2° Piano Padiglione Ala Sud) relative a 16 posti di semintensiva staffabili ad intensiva	In attesa consegna lavori	Lavori	0	16	2.881.854,24	2.581.854,24							300.000,00		
c) AOSP PARMA	TI-EMR_Parma_269	L'intervento prevede la riqualificazione a Terapie Semintensive di spazi posti al 6° Piano del Padiglione Torre delle Medicine ed attualmente destinati a degenza del Reparto Infettivi e comprende l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli ambienti ai requisiti previsti per le terapie semintensive, oltre che i costi relativi all'acquisizione delle tecnologie biomediche, informatiche e degli arredi.	In attesa consegna lavori	In attesa consegna lavori	0	4	362.695,00	362.695,00							0,00		
c) AOSP PARMA	PS-EMR_Parma_308	Riqualificazione, rinnovamento e potenziamento impiantistico e tecnologico finalizzato alla separazione dei percorsi e degli spazi destinati ai pazienti COVID e non COVID del Pronto Soccorso Generale, compresa l'acquisizione delle necessarie tecnologie biomediche, informatiche e degli arredi	Progettazione / aggiudicazione	In attesa consegna lavori			2.581.324,51	2.281.324,51							300.000,00		
c) AOSP PARMA	PS-EMR_Parma_309	Realizzazione nuovo Pronto Soccorso COVID tramite riqualificazione ed adeguamento strutturale ed impiantistico dei locali posti al piano terra del Padiglione Ortopedia ed acquisizione delle necessarie tecnologie biomediche, informatiche e degli arredi	Lavori	Lavori			1.330.700,00	1.330.700,00									
c) AOSP PARMA	PS-EMR_Parma_310	Realizzazione aree di pre-triage attraverso l'adeguamento e la riqualificazione di parte degli ambienti del Pronto Soccorso specialistico di tipo Pediatrico presso il Nuovo Ospedale dei Bambini	Lavori	Attivato			140.300,00	140.300,00									
c) AOSP PARMA	PS-EMR_Parma_311	Padiglione Maternità - Realizzazione di Pronto Soccorso ostetrico/ginecologico definitivo per pazienti COVID attraverso l'adeguamento e la riqualificazione sia degli ambienti dell'esistente Pronto Soccorso specialistico per pazienti non COVID (Piano terra), sia degli ambulatori prima dedicati a visite ginecologiche/ostetriche (Piano Primo).	In attesa consegna lavori	In attesa consegna lavori			1.231.575,49	1.231.575,49									
Totale complessivo					9	20	10.930.125,280	10.030.125,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	900.000,000	0,000	

Consuntivo 2022- Investimenti PNRR - PNC		Preventivo 2022	Realizzato al 31/12/2022	
Componente 1	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	- €	- €	
	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2 – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	strutture	- €	- €
		device	- €	- €
		interconnessioni	- €	- €
	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	- €	- €	
Componente 2	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello)	1.784.484,33 €	- €	
	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie	2.330.000,00 €	- €	
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)	- €	- €	
	Investimento 1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNC)	3.234.398,55 €	305.418,92 €	
	Investimento 1.3.2: Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi Flussi Informativi nazionali	- €	- €	
		7.348.882,88 €	305.418,92 €	